

Утверждаю:
 Технический директор - главный инженер ОП ООО "СТК"
 по городскому округу Первоуральск
 А.Ф. Спевак
 " " " 2017 г.

**График
 проведения гидравлических испытаний магистральных сетей
 (подающего и обратного трубопроводов)
 ОП ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" по ГО Первоуральск
 на весенне - летний период 2017 года**

№ п/п	Испытываемая магистраль	Начальный пункт	Дата испытания	Дата повторного испытания	Дата отключения ГВС	Длительность откл. ГВС, дн.
1.	От ТК - 2/1 до ЖБик	ТК - 2/1	03.05.17г.	11.05.17г.		
2.	От ТК - 4 до ТЭЦ (Ø 700 мм - 1 линия) (М1.1)	ТК - 4	17.05.17г.	27.06.17г.		
3.	От ЦТП № 63 до ТК - 276, ТК - 278, (ЦТП № 62, 62а, 92, насосной № 4, №6) (М-3.1, 3.2, 3.3, 3.4)	ЦТП №63	17.05.17г.	25.05.17г.	17.05 - 26.05.17г.	10
4.	От ЦТП № 63 до ТЭЦ (Ø 700 мм ПЗТСК) (М-3.1)	ЦТП № 63	18.05.17г.	25.05.17г.	17.05 - 26.05.17г.	10
5.	От ТК - 190 до ТК - 198/1, ТК - 201, ТК - 198/7 (ЦТП № 28, 36 насосная № 8) (М-2.9)	ТК - 190	23.05.17г.	31.05.17г.	23.05 - 01.06.17г.	10
6.	От ТК - 191 до ТК - 216, ТК - 226, ТК - 207 (ЦТП № 11, 32, 27, 10, 14, 33, 35, 51) (М-2.8)	ТК - 191	29.05.17г.	06.06.17г.	29.05 - 07.06.17г.	10
7.	От ТК - 49 до ТК - 216, (ЦТП №12, 16). (М - 2.5)	ТК - 49	30.05.17г.	07.06.17г.	30.05 - 08.06.17г.	10
8.	От ТК - 49 до ТК - 188, (ЦТП №7, 8, 9, 20, 29, 30, насосная №5) (М - 2.6)	ТК - 49	30.05.17г.	07.06.17г.	30.05 - 08.06.17г.	10
9.	От ТК - 191 до ТК - 158 (Ø 600 мм - 2 линия) (М - 2.6)	ТК - 190	09.06.17г.	28.08.17г.		
10.	От ТК - 49 до ТК - 9, ТК - 23, ТК - 25, ТК - 4, (ЦТП № 3, 2, 17, 22) (М - 1.2)	ТК - 49	12.06.17г.	20.06.17г.	12.06 - 21.06.17г.	10

11.	От ТК-52 до ТК 98, ТК 105, ТК-32(ЦТП №38,65,66,67(М-1.5)	ТК – 52	14.06.17г.	22.06.17г.	14.06. – 23.06.17г.	10
12.	От ТК – 4 до ТК – 9 (ЦТП № 4) (М-1.3)	ТК – 4	15.06.17г.	20.06.17г.	15.06 – 24.06.17г.	10
13.	От ТК – 52 до ТК 59 (ЦТП № 49,47) (М –1.6)	ТК - 52	22.06.17г.	30.06.17г.	22.06 – 30.06.17г.	9
14.	От ТК – 153 до ТК - 161 (ЦТП №31) (М – 2.2)	ТК - 153	28.06.17г.	06.07.17г.	28.06 – 07.07.17г.	10
15.	ТК – 59 до ТК – 9, ТК – 32, ТК-104 (М-1.2) (ЦТП №5,15,13,26)	ТК - 59	04.07.17г.	12.07.17г.	04.07 – 13.07.17г.	10
16.	ТК - 59 до, ТК – 32, ТК – 85, (М – 1.6)(ЦТП №25,6а,37,34)	ТК - 59	05.07.17г.	13.07.17г.	05.07. – 14.07.17г.	10
17.	От ТК – 147 до ТК – 153 (ЦТП № 23, 24)(М –2.2)	ТК - 147	10.07.17г.	18.07.17г.	10.07 – 19.07.17г.	10
18.	От ТК – 4 до ТЭЦ (Ø 800 мм – 2 линия) (М – 2.1)	ТК – 4	24.07.17г.	24.08.17г.		
19.	От ТК – 132 до ТК – 147 (ЦТП № 18, 19,21) (М- 2.2)	ТК - 132	25.07.17г.	02.08.17г.	25.07– 03.08.17г.	10
20.	От ТК – 52 до ТК – 51 , ТК – 50 , УТ – 3, УТ – 2, ТК – 127, ТК – 110, (ЦТП№ 48, 46). (М- 1.4)	ТК - 52	01.08.17г.	09.08.17г.	01.08 – 10.08.17г.	10
21.	От ТК 160 до ТК – 174, ТК – 175 , ТК – 158 (ЦТП № 93, 94, 107, 108), (М-2.4)	ТК - 160	08.08.17г.	16.08.17г.	08.08 – 17.08.17г.	10
22.	От ТК – 160 до ТК – 49, ТК - 132, ТК – 48,ТК - 4 (ЦТП №77, нечетная Ленина)(М-2.4,2.3)	ТК - 160	22.08.17г.	30.08.17г.	22.08 – 31.08.17г.	10

Зам. главного инженера по эксплуатации

А.А. Федотов

Начальник службы

Е.Е. Гуляева